S.R.L. **CALVAM**

Sur Hoyemont, 42 - 4170 COMBLAIN-AU-PONT
✆ 04 369 48 63
Gsm 0496/27 70 42
e-mail : calvam4170@gmail.com

N° entreprise : BE 0478.353.322 - R.P.M. Huy

Procès verbal d'étanchéité

N° CONTRÔLE 18779

Le 01.10.26

TEST PAR DEPRESSION ET ULTRA-SONS DES CITERNES

Je soussigné, expert en stockage et en ultra-sons, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : A.G.W. 30/11/2000 - A.G.W. 17/07/2003 A.G.W. 24/07/2008.

Certificat

T.V.A.

Date du Contrôle	01.10.26						
Lieu	Nom :						
	Rue :	32 rue des Roches					
	Code postal :		Ville :	1300		Tél. :	
	Téléphone :					Fax :	
	Emplacement / Permis :						
Produit	Mazout ☒	Diesel ☐	CONTRÔLEUR :	**RENARD Jérôme** ☒	Agrémenté	TUS006/A2	
Encuvement	Etanche ☐	Non-étanche ☐		**RENARD Jérôme** ☐	Agrémenté	DEP036/A2	
Citerne	Aérienne ☐	Souterraine ☒	Rectangulaire ☐	Cylindrique ☒			
	Simple paroi ☒	Acier ☒	polyester ☐	Polyéthylène ☐			
	Double paroi ☐	Acier/Acier ☐	Acier / PVC ☐	Polyester / PVC ☐	Polyéthylène/Acier ☐		
	Chambre de visite ☒	Etanche ☐	Non-étanche ☒	Identification :		Age :	+30
Dimensions/Encuvement :	L.	H.	I.	Capacité :	L. ☐ Ultra-sons	☐ Sans ultra-sons	
Détecteur de fuites	Liquide ☐	Dépression ☐	Pression ☐	Identification :			
Capacité (litres)	+3000l	Diamètre (cm)					
Longueur (cm)		Largeur (cm)		Hauteur (cm)			
Haut. Prod. (mm)	Avant 50	Après 50	Haut. Eau (mm)	Avant	Après	Contrôle	
Type jauge	Latte ☐	Fil ☐	Pneumatique ☐	Electronique ☒			
Anti-débordement	Sifflet ☒	Sonde ☐	Clapet ☐				
Tuyauteries	Event ☒	Remplissage ☒	Aspiration ☒	Refoulement ☐	Date contrôle TESTO	12 / 01 / 26	
Test d'étanchéité	Dépression (Mbar)	-250	Décibel liquide	-13,5	Décibel aérien	-11,9	
Test protection cathodique (mvolt)					Date contrôle SDT	01 / 04 / 26	
Réservoir	☐ Rouge	☒ Orange	☐ Vert	☐ Vert	SENSOR: 011220019 - 011200002		
Validité	☐ Interdit	☒ 6 mois	☐ 3 ans	☐ 10 ans			
Remarques	Citerne étanche non conforme → manque de classe 3 + placer un évent et la base du sifflet ϕ 5/4.						

Le client déclare avoir pris connaissance des risques liés à l'accomplissement d'un tel contrôle d'étanchéité. Il décharge en conséquence l'entreprise susmentionnée de toutes responsabilités en cas d'endommagement de la citerne et de fuite de mazout, résultant du contrôle effectué dans les règles de l'art et des réglementations existantes **et certifie par la présente la capacité de la citerne.**

L'expert en ultra-sons.
Signature,

RENARD Jérôme

Pour accord, le client.
Signature,

NOM :