2

testo 300
61858510/BE
Firmware versie: 1.04.978
Software versie: 9.21.0.4875

Nathan Eeckhout sanitair en chauffage
Lendeleedsestraat 109
Izegem
Nathan.eeckhout@hotmail.com

ADDRESS
LOCATION

Brandstof: Aardgas H (G20)
O2 ref: 3,0 %
CO2 max: 11,9 %

Rookgas
2/09/21 10:16

68,2 °C	RT
19,9 °C	VT
48,3 °C	Nettotemp.
9,92 %	CO_2
162 ppm	CO
209 mg/kWh	CO
3,5 %	O_2
66,7 Pa	Trek
97,6 %	η Hi
87,9 %	η Hs
56,6 °C	ADP

Technicus Nathan Eeckhout

TEST

☒ Onderhoud **Volgnummer attest:** .....
☐ Keuring voor eerste ingebruikname (*afzonderlijk keuringsrapport nodig*)

Techlink
Linking technicians

Klant
Voor- en achternaam: STAD BRUGGE
Straat & nr.: BORG 12
Postnummer & gemeente: 8000 BRUGGE
Tel.: 050 3240 31
E-mail: .....
☒ eigenaar/verhuurder ☐ huurder

Adres stooktoestel indien verschillend:
Straat & nr.: BOITEN SMEDEN OESI
Postnummer: 8000
Gemeente: BRUGGE

Technicus
☒ Erkend technicus ☐ Schoorsteenveger
Voor- en achternaam: NATHAN EECKHOUT
Erkenningsnummer: GV08674 / TV .....
Datum onderhoud/reiniging: 02 09 2021
Arbeidsduur: van ..... tot .....

n wat van toepassing is)
(**indeling volgens NBN CR 1749*)
n)
loten)
] LPG ☐ andere: G20
☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

houtblokken ☐ andere: .....

DOOS UL 306

2514000 1007095 N9

reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:
UKELIJK

weg te werken: .....

Andere opmerkingen: .....

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (*erkend technicus of schoorsteenveger*)
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel (*aankruisen en/of aanvullen*)

Voor vloeibare brandstof (erkend technicus):
☐ reiniging van filters
☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander

Voor gasvormige brandstof (erkend technicus):
☒ ontstoffing
☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☒ reiniging van de ventilator en de brander

Voor vaste brandstof (geschoold vakman)
☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

Voor alle toestellen
☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid
☐ andere nl.: .....

Goede staat van werking *De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.*	**Eenheid**	**Brandstof (**)**	**Proef I: Initiële meting**	**Proef II: Eindmeting (***)** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	**OK**	**Niet OK**
keteltemperatuur	°C	1,2				
sproeier: merk en type		1				
sproeier: debiet		1				
sproeier: hoek	graden	1				
pompdruk	bar	1				
gasdruk teller	mbar	2	21 mb	〃		
gasblok	mbar	2	20.7 mb	〃		
branderbed	mbar	2	20.7 mb	〃		
rookindex	Bacharach	1			☐	☐
zuurstof (O_2)	%	1,2	3.5 %	3,4 %	☒	☐
koolstofdioxide (CO_2)	%	1,2	9,42 %	9,69 %	☒	☐
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	209	137	☒	☐
rookgastemperatuur (t_g)	°C	1,2	68.2°C	80.4°C	☒	☐
temperatuur verbrandingslucht (t_a)	°C	1,2	19,9°C	20.5°C		
nettotemperatuur (t_g - t_a)	°C	1,2	48,3°C	60.4°C		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)	%	1,2	87,9 %	87,3 %		
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hi)	%	1,2	97,6 %	97 %	☒	☐
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK ☐ Niet OK			
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2	☐ OK ☐ Niet OK			
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK ☐ Niet OK			
Veilige staat van werking						
druk rookgasafvoerkanaal	Pa	1, 2, 3	☐ OK ☐ Niet OK			
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK ☐ Niet OK			
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK ☐ Niet OK			
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK ☐ Niet OK			

(**) Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten: 1=vloeibaar, 2=gasvormig, 3=vast (***) Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling: Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig
(*kruis aan wat van toepassing is*) ☐ niet goed ☐ niet veilig

Volgende reiniging en controles:
Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór: 02/09/2023
Eerstvolgende reiniging van het stooktoestel vóór: 02/09/2023
Eerstvolgende reiniging en controle van rookgasafvoerkanaal vóór: 02/09/2023

(Handtekening erkende technicus / geschoolde vakman)

Voor kennisname:
(Handtekening klant) Tanhoutte Gert

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.
Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.

Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Voor meer informatie, lees de privacy verklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

11102